CHECKLISTE · RECHNER

Vor dem Einbau

Zum Rechner „Kabelquerschnitt-Rechner für 12 V und 24 V im Camper“

- [ ] Verbraucher, Bordspannung und Dauerstrom (oder Dauerleistung) notiert
- [ ] Einfache Kabellänge am Verlegeweg gemessen
- [ ] Rechner mit passendem Verbraucher und passender Temperatur gestartet
- [ ] Querschnitt auf den nächsten Normquerschnitt aufgerundet
- [ ] Sicherung nach 1,25 × Betriebsstrom gewählt und gegen die größte zulässige Sicherung geprüft
- [ ] Eigene Minusleitung für Wechselrichter, Ladebooster und Hauptleitung eingeplant
- [ ] Fahrzeugleitung für Motorraum und Unterboden bestellt
- [ ] Herstellerangaben des Geräts verglichen
- [ ] Kabelschuhe und Sicherungshalter passend zum Querschnitt bereitgelegt

EIGENE PUNKTE

- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____